

## Jak przebiegają prace na os. Kolorowym?

03-10-2024



Fot: UM Dzierżoniów

**Na os. Kolorowym trwa duża inwestycja, która na razie przebiega zgodnie z założonym planem. W niektórych obszarach udało się nawet wykonać więcej robót niż zakładano. Patrząc na obecne zaangażowanie wykonawcy, bardzo prawdopodobne jest, że uda zakończyć się zadanie przed terminem.**

Umowę na roboty budowlane dotyczące drugiego etapu modernizacji infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie miasto podpisało z wykonawcą w marcu tego roku.

Z uwagi na zasady dofinansowania, system technologiczny poszczególnych etapów robót oraz skalę finansową przedsięwzięcia, planowane zakończenie inwestycji to koniec 2025 roku.

Całość prac realizowana jest ściśle według ustalonego harmonogramu i już udało się m.in. wykonać, bądź są w trakcie wykonywania, niezbędne prace przygotowawcze, usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą techniczną, prace ziemne i drogowe, oświetlenie uliczne.

Obecnie trwają prace związane z ułożeniem nowej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od bloku nr 2 od bloku nr 17. Nie są na ten moment wykonywane roboty drogowe, właśnie z uwagi na trwające prace w branży sanitarnej.

Budujemy nowy chodnik na odcinku od budynku nr 66 do budynku 56 oraz nowe oświetlenie na odcinku od budynku 66 do budynku 60 oraz przy klatkach nr 56 i 58. Staramy się przez cały okres realizacji inwestycji, aby mieszkańcy mieli zapewnione dojście do swoich klatek. Jeśli chodzi o tereny zielone, to nie wszystkie zostały jeszcze uporządkowane. Roboty te mogą w wielu miejscach być realizowane dopiero po wykonaniu dróg i chodników. Priorytetem dla nas jest obecnie zapewnienie sprawnej komunikacji na osiedlu – mówi Radosław Michałek, zastępca burmistrza Dzierżoniowa.