

Jak przebiegają prace na os. Kolorowym?

03-10-2024



Fot: UM Dzierżoniów

Na os. Kolorowym trwa duża inwestycja, która na razie przebiega zgodnie z założonym planem. W niektórych obszarach udało się nawet wykonać więcej robót niż zakładano. Patrząc na obecne zaangażowanie wykonawcy, bardzo prawdopodobne jest, że uda zakończyć się zadanie przed terminem.

Umowę na roboty budowlane dotyczące drugiego etapu modernizacji infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie miasto podpisało z wykonawcą w marcu tego roku.

Z uwagi na zasady dofinansowania, system technologiczny poszczególnych etapów robót oraz skalę finansową przedsięwzięcia, planowane zakończenie inwestycji to koniec 2025 roku.

Całość prac realizowana jest ściśle według ustalonego harmonogramu i już udało się m.in. wykonać, bądź są w trakcie wykonywania, niezbędne prace przygotowawcze, usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą techniczną, prace ziemne i drogowe, oświetlenie uliczne.

Obecnie trwają prace związane z ułożeniem nowej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od bloku nr 2 od bloku nr 17. Nie są na ten moment wykonywane roboty drogowe, właśnie z uwagi na trwające prace w branży sanitarnej.

Budujemy nowy chodnik na odcinku od budynku nr 66 do budynku 56 oraz nowe oświetlenie na odcinku od budynku 66 do budynku 60 oraz przy klatkach nr 56 i 58. Staramy się przez cały okres realizacji inwestycji, aby mieszkańcy mieli zapewnione dojście do swoich klatek. Jeśli chodzi o tereny zielone, to nie wszystkie zostały jeszcze uporządkowane. Roboty te mogą w wielu miejscach być realizowane dopiero po wykonaniu dróg i chodników. Priorytetem dla nas jest obecnie zapewnienie sprawnej komunikacji na osiedlu – mówi Radosław Michałek, zastępca burmistrza Dzierżoniowa.