

Niebawem asfalt na Kilińskiego

14-10-2025



Modernizacja ul. Kilińskiego idzie pełną parą. Trwają roboty drogowe na odcinku od skrzyżowania z ul. Podwalną do skrzyżowania z ul. Zieloną. Wykonywane są warstwy konstrukcyjne pod nową nawierzchnię.

Jeszcze w październiku planowane jest ułożenie wiążącej warstwy asfaltu na tym odcinku, uruchomienie ruchu i przejście na kolejny odcinek – od ul. Zielonej do ul. Polnej. Cały czas realizowane są również roboty brukarskie przy budowie ronda na skrzyżowaniu z ul. Ciepłowniczą oraz na chodnikach.

Oprócz tego spółka WiK prowadzi prace związane z budową wodociągu w rejonie skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą. Roboty związane z budową gazociągu są prowadzone przy domu seniora oraz przy budynku ul. Kilińskiego 16.

Kolejny etap przebudowy drogi wyjazdowej w kierunku Pieszyce wiąże się z zamknięciem ruchu na odcinku od ul. Zielonej do ul. Polnej. Dojazd do ul. Podwalnej i Zielonej zapewniony będzie z ul. Kilińskiego od strony przejazdu kolejowego (od strony centrum miasta).

Zakres prac realizowanych na ul. Kilińskiego

Budowa nowej nawierzchni jezdni i chodników, budowa ścieżki rowerowej, oświetlenia i kanalizacji deszczowej, a także przebudowa skrzyżowania z ul.

Ciepłowniczą na rondo. W trakcie robót na nowe wymieniane są również sieci techniczne.

Koszt prac budowlanych, które wykonuje konsorcjum firm Dr Infrastruktura Sp. z o.o. i Dr Infrastruktura Diana Zajączkowska-Rosińska, to kwota 11 mln 420 tys. zł. Dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz powiatu wynosi 4 mln 500 tys. zł. Planowane zakończenie inwestycji to styczeń 2027 roku.